



凡例

- 柱
- 拘束壁 (当該階)
- 荷重壁 (上階)
- 梁
- スラブ
- 手摺
- 開口
- 鋼管支柱
- サポート
- つなぎ

●サポートは■鋼管支柱のつなぎ架設用に配置  
解析上は存在しないものとして計算

上階コンクリート打設前に  
サポートの配置確認(全数)1本抜けてもダメ!  
サポートの巻上げ確認! 手巻き+パイプ締め  
サポートの巻上げ全数を完了!(1本残らず)  
サポートの明示!(1本でも解体したらダメ)  
サポートの養生

2006.3.15 訂正

凡例を追加  
X8-9、Y2-3階●ポストを追加

消防局庁舎 型枠支保工解体計画 (1階柱壁2階梁スラブ) パーマネントサポート配置図 [FEM解析による]